

MASSNAHMEN-PROTOKOLL ÜBER DAS ERSTMALIGE HOCH- UND ABHEIZEN BEI **CAF**

(Zutreffendes ist vom Bauherrn bzw. Architekten auszufüllen und rechtzeitig an die Fachfirmen auszuhändigen)

Bauvorhaben: _____
Bauherr / Bauträger: _____
Bauteil / Stockwerk: _____

Fließestrich CF 225 (20) CF 300 (30)
Fußbodenheizungssystem _____
Gesamtestrichdicke im Mittel _____ cm

Vor dem Estricheinbau:

Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur von _____ °C ist
seit dem _____ vorhanden.

Beginn der Estricharbeiten am _____
Ende der Estricharbeiten am _____

Nach dem Estricheinbau:

Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur nach dem Estricheinbau von ____ °C
ist seit dem _____ vorhanden.

Am _____ ist mit dem täglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur
begonnen worden.

Die max. Vorlauftemperatur von _____ °C war am _____ erreicht.

Mit dem Abheizen ist am _____ begonnen worden.

Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur war am _____ erreicht.

- Die Räume waren während dem Hoch- und Abheizen frei
 nicht frei
von Baumaterialien oder großflächigen Abdeckmaßnahmen.
- Die Räume wurden tagsüber be- und entlüftet
 nicht be- und entlüftet
- Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen offen
 nicht offen

Das Einregulieren der geringsten Vorlauftemperatur und das erstmalige Hoch- und
Abheizen ist durch _____
von der Firma _____ vorgenommen worden.

Das Maßnahmenprotokoll wurde am vom Bauherrn/Auftraggeber freigegeben und
an folgende Fachfirmen verteilt:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Estrichleger | <input type="checkbox"/> Fliesen-, Platten- und Natursteinleger |
| <input type="checkbox"/> Parkettleger/Holzpfaster | <input type="checkbox"/> Bodenleger |
| <input type="checkbox"/> Heizungsbauer | <input type="checkbox"/> sonstige |

Restfeuchtigkeit _____ CM-% geprüft von _____ am _____ .

Architekt / Sonderfachmann / Bauleitung
Stempel / Unterschrift

Bauherr / Auftraggeber
Stempel / Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum